

## Ogrzewanie podłogowe

### PRÓBA SZCZELNOŚCI

#### ogrzewania podłogowego PURMO wg normy PN-EN 1264

**Inwestycja** \_\_\_\_\_  
**Kondygnacja** \_\_\_\_\_  
**Zamawiający** \_\_\_\_\_

Ogrzewanie podłogowe **PURMO** w w/w budynku zostało zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 13813, część 2/ PN-EN 1264, część 4.

Typ ogrzewania podłogowego **PURMO**: System mokry

Użyte rury

$\Phi$  **Rura PEXPENTA** \_\_\_\_\_ mm, 
   $\Phi$  **Rura CLEVERFIT** \_\_\_\_\_ mm 
   $\Phi$  **Rura PE-RT** \_\_\_\_\_ mm

#### Sposób postępowania wg normy PN-EN 1264, część 4:

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić szczelność obwodów grzewczych, które będą docelowo przykryte jastrychem anhydrytowym lub cementowym. Szczelność musi być stwierdzona bezpośrednio przed i podczas układania jastrychu. Wysokość ciśnienia próbnego ma wartość dwukrotnie wyższą od ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 6 bar. W przypadku występowania niebezpieczeństwa zamarzania stosuje się różne kroki zaradcze np. używanie środków obniżających temperaturę zamarzania wody, ogrzewanie pomieszczeń budynku. Jeżeli środek przeciw zamarzaniu przestaje już być niezbędny dla prawidłowej pracy instalacji, usuwa się go z obiegu poprzez co najmniej 3-krotną wymianę wody.

Układanie rury

Rozpoczęto: \_\_\_\_\_ przy temperaturze zewnętrznej \_\_\_\_\_ ° C  
 Ukończono: \_\_\_\_\_ przy temperaturze zewnętrznej \_\_\_\_\_ ° C

Próba ciśnieniowa

Rozpoczęto: \_\_\_\_\_ przy ciśnieniu: \_\_\_\_\_ bar  
 Ukończono: \_\_\_\_\_ przy ciśnieniu: \_\_\_\_\_ bar

Układanie jastrychu

Rozpoczęto: \_\_\_\_\_ przy ciśnieniu w instalacji: \_\_\_\_\_ bar  
 Ukończono: \_\_\_\_\_ przy ciśnieniu w instalacji: \_\_\_\_\_ bar

Czy użyto środka przeciw zamarzaniu? tak/nie  
 Instalację przekazano dnia : \_\_\_\_\_

\* Zgodnie z artykułem 6 pkt. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Purmo Group Poland sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik, moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu i w zakresie niezbędnym do uzyskania gwarancji.

\_\_\_\_\_  
 Zamawiający  
 Pieczętka/podpis\*

\_\_\_\_\_  
 Kierownik budowy/Nadzór  
 Pieczętka/podpis \*

\_\_\_\_\_  
 Firma instalacyjna  
 Pieczętka/podpis \*